Bautagebuch für Bauherren

Tagesblatt für einen Baustellentag

Mit diesem Tagesblatt halten Sie einen einzelnen Baustellentag fest. Füllen Sie es noch am selben Tag aus und legen Sie die Blätter fortlaufend ab. Zwei Abschnitte bewerten Sie in Stufen: die Auffälligkeiten am Bauwerk und die Leistungen, die bald unter Beton, Estrich oder Putz verschwinden.

Bauvorhaben und Anschrift

Blatt-Nr.

Datum und Wochentag

Uhrzeit von / bis

Bauherrin oder Bauherr

Vertragsgrundlage (BGB-Bauvertrag / Verbraucherbauvertrag / VOB/B)

Bauleitung oder Objektüberwachung

Blatt ausgefüllt von

So bewerten Sie

o. B.	ohne Befund	nichts Auffälliges erkennbar
gering	geringer Befund	vereinzelt oder oberflächlich – notieren und erneut ansehen
deutlich	deutlicher Befund	ausgedehnt, tiefgehend oder sicherheitsrelevant – anzeigen und Fachmann
n. p.	nicht prüfbar	nicht zugänglich, schon verdeckt oder niemand vor Ort

Wetter und Bedingungen am Bautag

Bemerkung / Befund

Witterung vormittags

Frost und große Hitze schaden vielen Baustoffen. Halten Sie das Wetter fest, auch wenn an diesem Tag nichts Auffälliges passiert.

☐ trocken ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Hitze ☐ unbekannt

Witterung nachmittags

☐ trocken ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Hitze ☐ unbekannt

☐ Lufttemperatur morgens und mittags in Grad Celsius

Zwei Werte genügen. Wer bei Frost betoniert, mauert oder putzt, braucht Schutzmaßnahmen – ohne Eintrag lässt sich der Tag später nicht mehr belegen.

☐ Witterungsschutz für Baustoffe und offene Bauteile war vorhanden

Gemeint sind Abdeckungen, Planen und beheizte Bereiche. Notieren Sie auch, wenn Material ungeschützt im Regen lag.

Notizen

Wer heute auf der Baustelle war

Bemerkung / Befund

☐ Firmen auf der Baustelle mit Gewerk

- [ ] Anzahl der Arbeitskräfte je Firma
  Die Mannschaftsstärke ist der einfachste Nachweis dafür, ob zügig gearbeitet wurde. Zählen Sie, was Sie sehen, und schreiben Sie „geschätzt“ dazu.
- [ ] Eingesetzte Geräte, etwa Kran, Betonpumpe, Gerüst, Bagger
- [ ] Bauleitung oder Objektüberwachung war vor Ort
- [ ] Besucher auf der Baustelle mit Name, Funktion und Anlass
  Dazu zählen Planer, Prüfer, Behörden und die Berufsgenossenschaft. Halten Sie Hinweise und Anordnungen von Besuchern mit fest.
- [ ] Eigenleistung – Helferinnen und Helfer mit geleisteten Stunden je Person
  Wer mit Helfern baut, meldet das Bauvorhaben der BG BAU und weist die Helferstunden nach. Ein Eintrag je Tag und Person erspart später das Schätzen.

Notizen

Welche Arbeiten ausgeführt wurden

Bemerkung / Befund

- [ ] Gewerk und Tätigkeit
  Schreiben Sie die Arbeit so auf, dass ein Fremder sie wiedererkennt, etwa „Decke über Erdgeschoss geschalt und bewehrt“.
- [ ] Ort im Gebäude – Geschoss, Raum, Achse oder Himmelsrichtung
  Ohne Ortsangabe ist ein Eintrag später wertlos, weil niemand mehr weiß, welche Wand gemeint war.

Bautenstand gegenüber dem Terminplan

☐ im Plan ☐ Vorsprung ☐ Rückstand ☐ kein Plan vorhanden ☐ unbekannt

- [ ] Die Arbeiten ruhten heute ganz oder in Teilen
- [ ] Grund des Stillstands, etwa Wetter, fehlendes Material, fehlender Plan, keine Leute
  Notieren Sie Ursache, Dauer und betroffenes Gewerk. Ein Eintrag im Tagebuch ersetzt keine förmliche Behinderungsanzeige des Unternehmens.

Notizen

Lieferungen und eingebaute Produkte

Bemerkung / Befund

- [ ] Angelieferte Baustoffe und Bauteile mit Bezeichnung und Menge
- [ ] Lieferschein erhalten und abgelegt
  Der Lieferschein ist der Nachweis, welches Produkt wirklich auf die Baustelle kam. Fotografieren Sie ihn, wenn Sie ihn nicht behalten dürfen.

ing-bassam.de

Produkt stimmt mit der Bau- oder Leistungsbeschreibung überein

Vergleichen Sie Hersteller, Typ, Dicke oder Klasse mit Ihrer Baubeschreibung. Eine Abweichung kann vereinbart sein – dann gehört sie schriftlich bestätigt.

☐ ja ☐ Abweichung ☐ nicht prüfbar ☐ unbekannt

☐ Lagerung auf der Baustelle – geschützt, offen, beschädigt	
☐ Heute übergebene Unterlagen, etwa Datenblatt, Prüfzeugnis, Anleitung	

Notizen

Auffälligkeiten am Bauwerk

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Risse an Mauerwerk, Beton oder Putz Woran erkennen: Linien im Bauteil, oft an Öffnungen und Materialwechseln. Gering: einzelne feine Haarrisse ohne Versatz. Deutlich: breite oder lange Risse, Versatz der Rissflanken, Risse, die sich von Woche zu Woche verlängern.	☐	☐	☐	☐
Feuchte Stellen, Wasser im Keller, auf der Bodenplatte oder unter Fenstern Woran erkennen: dunkle Ränder, Pfützen, Tropfspuren, muffiger Geruch. Gering: einzelne feuchte Stellen nach Regen, die abtrocknen. Deutlich: stehendes Wasser, nasse Flächen, die nicht abtrocknen, Wasser in Dämmschichten.	☐	☐	☐	☐
Maßabweichungen und Schiefstellungen bei Wänden, Öffnungen und Höhen Woran erkennen: Wasserwaage und Zollstock, Vergleich mit dem Plan. Gering: kleine Abweichung ohne Folge für Einbauteile. Deutlich: Öffnung passt nicht zum vorgesehenen Fenster, Wand sichtbar aus dem Lot, Höhen stimmen nicht.	☐	☐	☐	☐
Beschädigungen an fertigen Bauteilen durch nachfolgende Gewerke Woran erkennen: Kratzer, Abplatzungen, Löcher, verbogene Profile. Gering: oberflächlich, mit Nacharbeit zu beheben. Deutlich: Dämmung, Abdichtung, Fensterrahmen oder Leitungen verletzt – dann fotografieren, bevor weitergearbeitet wird.	☐	☐	☐	☐
Verschmutzung, Bauschutt und nicht gesicherte Öffnungen oder Absturzkanten Woran erkennen: Rundblick vom Rand der Baustelle. Gering: Unordnung ohne Gefahr. Deutlich: offene Schächte, fehlende Geländer, Stolperstellen – melden Sie das sofort und betreten Sie den Bereich nicht.	☐	☐	☐	☐

Notizen

ing-bassam.de

Verdeckte Leistungen vor dem Schließen

	o. B.	gering	deutlich	n. p.
Abdichtung der erdberührten Bauteile vor dem Verfüllen der Baugrube Woran erkennen: durchgehende Schicht, saubere Anschlüsse an Durchführungen und Sockel. Gering: einzelne Fehlstellen, die nachgearbeitet werden. Deutlich: Lücken, Falten, Beschädigungen, abgelöste Ränder – vor dem Verfüllen klären lassen.	☐	☐	☐	☐
Bewehrung vor dem Betonieren Woran erkennen: Lage, Abstände und Abstandhalter sind sichtbar. Gering: einzelne verschobene Stäbe. Deutlich: Bewehrung liegt auf der Schalung, Abstandhalter fehlen, Stäbe fehlen gegenüber dem Plan. Fotografieren Sie jede Decke und jede Wand.	☐	☐	☐	☐
Leitungen für Wasser, Heizung und Strom vor Putz und Estrich Woran erkennen: Verläufe sind offen zu sehen. Gering: Kleinigkeiten an der Befestigung. Deutlich: gequetschte oder beschädigte Rohre, fehlende Dämmung, Leitungen in Bereichen, in die später gebohrt wird. Fotos mit Maßstab sind hier wichtiger als Worte.	☐	☐	☐	☐
Dämmung und Folien wie die Dampfbremse vor der Verkleidung Woran erkennen: lückenlose Lage, verklebte Stöße und Anschlüsse. Gering: einzelne offene Stöße. Deutlich: zusammengedrückte Dämmung, große Lücken, aufgerissene oder nicht angeschlossene Folie.	☐	☐	☐	☐
Dachkonstruktion und Lage der Sparren vor der Innenverkleidung Woran erkennen: Blick in den offenen Dachraum. Gering: kleine Ausbesserungen am Holz. Deutlich: Risse im tragenden Holz, dunkle oder weiche Stellen, Bohrlöcher von Insekten, fehlende Verbindungen.	☐	☐	☐	☐

☐ **Gemeinsame Zustandsfeststellung mit dem Unternehmen wurde verlangt**
In einem Vertrag mit der VOB/B können Sie die gemeinsame Feststellung des Zustands verlangen, bevor Teile der Leistung durch die weitere Ausführung verdeckt werden. Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten.

Notizen

Fotos von diesem Tag

	Bemerkung / Befund
☐ **Foto-Nummern von heute, Beginn bis Ende**	
☐ **Übersichtsfoto der Baustelle aufgenommen** Fotografieren Sie zuerst das Ganze, möglichst vom gleichen Standort wie an den Tagen davor. So lässt sich der Fortschritt vergleichen.	
☐ **Detailfoto mit Maßstab im Bild, etwa Zollstock oder Rissmaßstab** Gehen Sie für das Detail näher heran, statt zu zoomen. Ohne Maßstab im Bild lässt sich später keine Größe mehr bestimmen.	
☐ **Ort und Blickrichtung je Foto notiert** Zu jedem Foto gehört die Angabe, wo es aufgenommen wurde und wohin die Kamera zeigte. Sonst ist die Stelle später nicht wiederzufinden.	

ing-bassam.de

- ☐ Datum und Uhrzeit der Kamera oder des Telefons stimmen
- ☐ Fotos noch heute gesichert und beschriftet
  Legen Sie die Bilder am selben Tag ab und ergänzen Sie die Angaben. Am nächsten Tag weiß niemand mehr, welche Wand auf dem Bild zu sehen ist.

Notizen

Besprechungen, Anweisungen und Zusagen

	Bemerkung / Befund
☐ Besprechung auf der Baustelle mit Uhrzeit und Teilnehmern	
☐ Getroffene Entscheidungen mit Zuständigkeit und Termin Zu jedem Punkt gehören eine Person und ein Datum. Offene Punkte der letzten Besprechung fragen Sie zuerst ab.	
☐ Mündliche Zusage oder Anweisung erhalten – wer, was, wann	
☐ Wer hat die Anweisung erteilt und war dazu befugt Eine Bauleitung darf den Vertrag in der Regel nicht ändern. Halten Sie fest, wer eine Anweisung gegeben hat, die Geld, Termine oder die Ausführung betrifft.	
☐ Schriftliche Bestätigung der Absprache versendet	

Notizen

Offene Punkte und eigene Schritte

	Bemerkung / Befund
☐ Mangel schriftlich angezeigt – Datum, Empfänger, gesetzte Frist Mängel zeigen Sie am besten schriftlich an und belegen sie mit Foto. Nennen Sie die Stelle genau und setzen Sie eine Frist zur Beseitigung.	
☐ Nachweis des Zugangs vorhanden	
☐ Offene Punkte der letzten Tage erledigt	
☐ Nächster eigener Schritt mit Datum	

Notizen

So werten Sie Ihre Befunde aus

• Ein deutlicher Befund an Abdichtung, Bewehrung, Tragwerk, Dachholz oder Feuchte: nicht schließen lassen, noch am selben Tag schriftlich anzeigen und fachlichen Rat einholen.

• Mehrere geringe Befunde am selben Bauteil: Fotos mit Maßstab ergänzen, Stelle am Folgetag erneut ansehen und den Verlauf im Blatt vermerken.

• Nicht prüfbar, weil bereits verdeckt: schriftlich festhalten, dass die Prüfung nicht mehr möglich war, und eine Zustandsfeststellung verlangen.

• Jede mündliche Zusage zu Geld, Terminen oder Ausführung noch am selben Tag schriftlich bestätigen und die Bestätigung ablegen.

• Vor dem Verfüllen, Betonieren, Verputzen und Estricheinbau ist der letzte Zeitpunkt für Fotos und Einträge; danach ist der Zustand nicht mehr nachweisbar.

Ort, Datum, Unterschrift Bauherrin oder Bauherr	Ort, Datum, Unterschrift Bauleitung oder Unternehmen

Hinweise

• Ein Bautagebuch ist für private Bauherren nicht vorgeschrieben. Es dient Ihrer eigenen Dokumentation und ist freiwillig.
• Je Baustellentag ein Blatt, ausgefüllt am selben Tag und nicht später aus dem Gedächtnis.
• Unterschreiben beide Seiten das Blatt, hat der Eintrag mehr Gewicht. Verlangen können Sie das nur, wenn es vereinbart ist.
• Bleiben Sie beim Beobachten und Festhalten. Öffnen Sie keine Bauteile, besteigen Sie keine Leitern und kein Gerüst und betreten Sie keine ungesicherten Bereiche.
• Bei Gefahr für die Standsicherheit, bei Strom in feuchten Bereichen, bei Gasgeruch oder Absturzgefahr verlassen Sie den Bereich und rufen Fachfirma oder Behörde.
• Eigenleistung mit Helfern: Bauvorhaben bei der BG BAU melden und die Helferstunden je Person festhalten.

Grundlagen: Anlage 10 zu § 34 Absatz 4 HOAI, Leistungsphase 8, Grundleistung e) Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) · § 4 Absatz 10 VOB/B, VOB Gesamtausgabe 2019 – gemeinsame Feststellung des Zustands von Teilen der Leistung · § 650g Absatz 1 und 3 BGB – Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme · Würfele/Bielefeld/Gralla: Bauobjektüberwachung, 3. Aufl. 2017, S. 8–11 und S. 19 f. · Berner u. a.: Grundlagen der Baubetriebslehre 3, 3. Aufl. 2025, S. 35, S. 49 und S. 353 · Zanner/Glönkler: Baumangelhaftung nach Ansprüchen, 2. Aufl. 2024, S. 32 · Krause/Ulke: Zahlentafeln für den Baubetrieb, 9. Aufl. 2016, S. 1383 f. · Verband Privater Bauherren, Bauherren-Schutzbund, Verbraucherzentrale und BG BAU, abgerufen am 2026-10-02

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.