Checkliste Endabnahme Haus

Abnahmeprotokoll für Bauherren

Mit diesem Protokoll halten Sie die Endabnahme Ihres neu gebauten Hauses fest. Gehen Sie den Rundgang von außen nach innen durch, tragen Sie jeden Mangel in die Mängelliste ein und erklären Sie Ihre Vorbehalte, bevor Sie unterschreiben. Jeder Beteiligte erhält eine unterschriebene Kopie.

Bauvorhaben und Anschrift

Datum und Uhrzeit

Art der Abnahme (Gesamtabnahme oder Teilabnahme)

Vertragsgrundlage laut Bauvertrag

Bauherr / Auftraggeber

Unternehmer / Auftragnehmer

Weitere Teilnehmer und ihre Rolle

Witterung und Beleuchtung

Vor dem Termin vorbereiten

	Bemerkung / Befund
☐ Bauvertrag, Baubeschreibung, Pläne und alle Nachträge liegen beim Termin vor Ohne die vereinbarte Beschaffenheit lässt sich nicht beurteilen, ob eine Abweichung ein Mangel ist.	
☐ Alle während der Bauzeit gerügten Mängel sind in einer Liste zusammengestellt Bekannte Mängel gehören in das Protokoll, sonst können Rechte wegen dieser Mängel verloren gehen.	
☐ Der Termin ist bei Tageslicht angesetzt und es sind mindestens zwei Stunden eingeplant Bei Kunstlicht bleiben Risse, Flecken und Unebenheiten leicht unentdeckt.	
☐ Taschenlampe, Zollstock, Wasserwaage, Kamera und dieses Protokoll sind dabei	
☐ Eine fachkundige Begleitung ist angefragt, wenn die eigene Beurteilung unsicher ist Zum Abnahmetermin kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden; das erleichtert später den Beweis.	

Rundgang außen

	Bemerkung / Befund
☐ Dacheindeckung, Ortgang und First sind vom Boden aus vollständig und ohne verschobene Teile Steigen Sie nicht selbst auf das Dach, sondern prüfen Sie mit Fernglas oder Kamerazoom.	
☐ Dachrinnen und Fallrohre sind befestigt, sauber und an die Entwässerung angeschlossen	

ing-bassam.de

- [ ] Regenwasser läuft vom Gebäude weg, das Gelände fällt rundum vom Haus ab
  Pfützen unmittelbar an der Fassade weisen auf fehlendes Gefälle hin.
- [ ] Fassade und Sockel sind gleichmäßig und frei von Rissen, Fehlstellen und Verschmutzungen
- [ ] Fensterbänke außen haben Gefälle nach außen und dichte seitliche Abschlüsse
- [ ] Lichtschächte, Außentreppen und Kellerzugänge sind sauber, frei und entwässert

Rundgang innen, Raum für Raum

Bemerkung / Befund

- [ ] Jeder Raum wird einzeln begangen und im Protokoll mit seiner Bezeichnung benannt
  Eine feste Reihenfolge pro Geschoss verhindert, dass ein Raum vergessen wird.
- [ ] Wände und Decken sind frei von Rissen, Dellen, Flecken und Farbabplatzungen
- [ ] Böden sind unbeschädigt, Fugen und Sockelleisten sind sauber angearbeitet
- [ ] Auffällige Unebenheiten von Wänden, Decken und Böden sind vermerkt
  Ob eine Abweichung noch zulässig ist, klärt eine Messung nach den vereinbarten Toleranzen.
- [ ] Fenster und Türen öffnen, schließen und verriegeln leichtgängig, die Dichtungen liegen an
- [ ] Rollläden und ihre Antriebe laufen in beide Richtungen ohne Klemmen und ohne Schleifen
- [ ] Treppe, Geländer und Handlauf sitzen fest, die Oberflächen sind unbeschädigt
- [ ] Anzahl und Lage von Räumen, Türen, Fenstern und Anschlüssen stimmen mit den Plänen überein

Bad, WC und andere Nassräume

Bemerkung / Befund

- [ ] Fliesen sind ohne Risse, Hohlstellen und Versatz verlegt, das Fugenbild ist gleichmäßig
  Hohlliegende Fliesen erkennen Sie am dumpfen Klang beim Klopfen mit dem Fingerknöchel.
- [ ] Silikonfugen an Wanne, Dusche und Sanitärobjekten sind lückenlos, glatt und sauber
  Silikonfugen sind Wartungsfugen und altern; bei der Abnahme müssen sie trotzdem einwandfrei sein.

ing-bassam.de

- [ ] Sanitärobjekte sitzen fest, sind unbeschädigt und laufen frei ab
- [ ] Armaturen laufen dicht, warmes und kaltes Wasser kommen seitenrichtig an
- [ ] Duschtassen und Bodenabläufe haben Gefälle zum Ablauf, es bleibt kein Wasser stehen

Haustechnik und Zählerstände

Bemerkung / Befund

- [ ] Die Heizung ist in Betrieb, alle Heizflächen werden warm und sind einzeln regelbar
- [ ] Die Lüftungsanlage läuft, die Ventile sind eingestellt und die Filter sind zugänglich
- [ ] Warmes Wasser kommt an jeder Zapfstelle in angemessener Zeit an
- [ ] Steckdosen, Schalter und Lichtauslässe sind vollständig vorhanden, fest und funktionsfähig
- [ ] Der Verteilerkasten ist vollständig beschriftet und die Prüfprotokolle liegen vor
  Die Prüfung der Elektroanlage selbst bleibt einer Elektrofachkraft vorbehalten.
- [ ] Zählerstände für Strom, Wasser, Gas oder Wärme sind mit Zählernummer notiert
- [ ] Das Abwasser läuft an allen Entnahmestellen ab, die Geruchsverschlüsse sind gefüllt

Unterlagen, Schlüssel und Einweisung

Bemerkung / Befund

- [ ] Bedienungs- und Wartungsanleitungen aller technischen Anlagen sind übergeben
- [ ] Prüfprotokolle, Nachweise und Fachunternehmererklärungen sind übergeben
- [ ] Die Unterlagen, die der Unternehmer nach dem Vertrag zu erstellen hat, liegen vollständig vor
  Beim Verbraucherbauvertrag sind bestimmte Unterlagen spätestens mit der Fertigstellung zu erstellen.
- [ ] Bestandspläne und Revisionsunterlagen der Gewerke sind übergeben
- [ ] Schlüssel sind je Schließung mit Anzahl übergeben und im Protokoll quittiert
- [ ] Die Einweisung in Heizung, Lüftung und Steuerung hat stattgefunden

ing-bassam.de

Abschluss, Vorbehalte und Unterschriften

	Bemerkung / Befund
☐ Alle festgestellten Mängel sind einzeln und nummeriert in der Mängelliste eingetragen	
☐ Zu jedem Mangel ist eine Frist zur Beseitigung eingetragen	
☐ Der Vorbehalt aller bekannten Mängel ist ausdrücklich erklärt und im Protokoll vermerkt Ohne diesen Vorbehalt können die Rechte wegen der bekannten Mängel verloren gehen.	
☐ Der Vorbehalt einer vereinbarten Vertragsstrafe ist ausdrücklich erklärt und vermerkt Wird die Vertragsstrafe bei der Annahme nicht vorbehalten, kann sie nicht mehr verlangt werden.	
☐ Im Protokoll steht eindeutig, ob die Abnahme erklärt, unter Vorbehalt erklärt oder verweigert wird	
☐ Bei einer Verweigerung sind die Mängel benannt, die der Abnahme entgegenstehen Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.	
☐ Das Protokoll ist von allen Beteiligten unterschrieben, jeder erhält eine Kopie Alle Vorbehalte müssen im Protokoll stehen, bevor es unterschrieben wird.	

Ort, Datum, Unterschrift Bauherr / Auftraggeber	Ort, Datum, Unterschrift Unternehmer / Auftragnehmer	Ort, Datum, Unterschrift Weitere Teilnehmer

Tabelle

Nr.	Ort / Bauteil	Beschreibung des Mangels	Foto-Nr.	Frist zur Beseitigung	erledigt am

ing-bassam.de

Nr.	Ort / Bauteil	Beschreibung des Mangels	Foto-Nr.	Frist zur Beseitigung	erledigt am

Hinweise

• Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe und keine Rechtsberatung. Ob und wie Mängelrechte bestehen, beurteilt ein Rechtsanwalt.
• Die Vorlage ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine sachverständige Begleitung der Abnahme.
• Erklären Sie alle Vorbehalte, bevor Sie das Protokoll unterschreiben.
• Gilt für Ihren Vertrag die VOB/B in der vereinbarten Fassung, gelten für Termin, Niederschrift und Vorbehalte zusätzliche Regeln. Maßgeblich ist Ihr Bauvertrag.
• Die Abnahme setzt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche in Gang, macht die Vergütung fällig und verlagert die Beweislast für Mängel grundsätzlich auf den Bauherrn.

Grundlagen: § 640 BGB, Abnahme und Vorbehalt wegen bekannter Mängel · § 341 Abs. 3 BGB, Vorbehalt der Vertragsstrafe bei der Annahme · § 634a Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 BGB, Verjährung der Mängelansprüche ab Abnahme · § 641 Abs. 1 BGB und § 650g Abs. 4 BGB, Fälligkeit der Vergütung · § 650g Abs. 1 BGB, Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme · § 650n Abs. 2 BGB, Unterlagen beim Verbraucherbauvertrag · Würfele, Bielefeld, Gralla: Bauobjektüberwachung, 3. Aufl. 2017, S. 94, 102 und 127 · Zanner: VOB/B nach Ansprüchen, 7. Aufl. 2021, S. 131

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.

ing-bassam.de